МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

453833, г. Сибай, ул. Коммунистическая,14
E – mail: ond.zilair@mail.ru
Единый телефон доверия: (347) 2339999

13.10.2021 № 1587-4-20-15
На № _____ от _____

Директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сибайский колледж строительства и сервиса»
Кумушкулову Азамату Миннигалеевичу
453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, пр-кт Горняков, д. 4

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«13» октября 2021 г. г. Сибай

Я, государственный инспектор по городу Сибай, Баймакскому, Зилаирскому и Хайбуллинскому районам РБ по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Исмагилов Ильнур Ильдусович, рассмотрев материалы административного дела в отношении – директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сибайский колледж строительства и сервиса»,

УСТАНОВИЛ:

В период с 30 сентября 2021 года по 13 октября 2021 года, проведено плановое мероприятие по надзору в области пожарной безопасности в здании и на территории объекта защиты- Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сибайский колледж строительства и сервиса» (юридический адрес: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, пр-кт Горняков, д. 4, ИНН 0267002094 , ОГРН 1020202035182), в ходе которого выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1	Приборы приемно-контрольные не защищены от несанкционированного доступа (фактически расположены в гардеробе).- 2 корпус.	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175); ст.ст. 4-6, 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2	Помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. – спортзал(комната хранения инвентаря)	п. 9 табл. А.1 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175); п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539); ст.ст. 4-6, 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3	Пожарные датчики эксплуатируются с видимыми повреждениями. (фактически разобраны) – ком. 331, 230, 527, 507,101, танцевальный зал.	П.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479
4	Эвакуационный выход заблокирован, отсутствует ручка открывания, повещен навесной замок. – во всех корпусах на первом этаже.	п.27 (б) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479
5.	Обеспечить возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа на дверях эвакуационных выходов во всём здании общежития.	п. 26. Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.
6.	Под лестничной клеткой расположена кладовая.- во всех корпусах.	п.16 (к) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479
7.	В помещениях эксплуатируется электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.- общежитие с 1по 5 этаж, подвал, 2 корпус, мастерская,	п. 35 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479
8	Двери выхода на лестничную площадку не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах – на всех этажах общежития.	П.4.4.6. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.
9	Двери перехода с левого крыла, на правое не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах – на всех этажах общежития.	П.4.4.6. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. п. 27 п.п. «г» Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.

10	Люк выхода на чердак из лестничной клетки не противопожарный 2-го типа. (во всех корпусах и зданиях) Согласно табл. 23, табл. 24 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предел огнестойкости противопожарного люка должен быть не менее EI 30.	п. 4.17 СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты; ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
11.	В коридоре основного входа, установлен неисправный огнетушитель (истекший срок эксплуатации). – 5ый этаж общежития.	п.60 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479
12.	Руководитель организации не определил категорию помещения «электрощитовой» по взрывопожарной и пожарной опасности не определены в соответствии с положениями СП 12.13130 – 2 корпус 1 этаж.	ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».
13.	На путях эвакуации не предусмотрено (эвакуационное) аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. Проектная документация на освещение объекта не представлена. (Пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением)	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
14	Не произведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями – с 1 по 5 этаж общежития, учебные мастерские, главный корпус, подвалы.	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.
15	В зрительном зале актового зала стулья не закреплены к полу.	п. 94 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.
16	Руководителем организации в зале не обеспечена обработка горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия	п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.
17	Пожарные шкафы следует изготовлять из негорючих материалов. – во всех корпусах и общежитиях.	п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования П.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

18	В здание допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.- танцевальный зал, ком 507, коменданская, комната техперсонала.	пп «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.
19	В помещениях эксплуатируется электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. – Учебные мастерские, общежитие во всех этажах, 2 корпус, спортзал.	п. 35 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479
20	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 17 п.п. Б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.
21	Не проводятся обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц с составлением акта по результатам проверки с периодичностью не менее одного раза в год	п. 17 п.п. «б» Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;
22	Не произведена огнезащитная обработка металлических косоуров лестничных маршей и лестничных клеток. При здании 2 степени огнестойкости, необходимо обеспечить предел огнестойкости металлических конструкций до R60.- учебные мастерские, главный учебный корпус, подвал 2 корпус, спортзал.	ст. 136,табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.2 СП 213130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 25 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».
23	При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, установленного у выхода на первом этаже здания, на приемно-контрольное устройство сигнал не поступил. Система оповещения и управления эвакуацией людей не включилась. Вывод сигнала в пожарную часть не прошел.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;
24	На транзитных коробах вентиляционной системы отсутствуют противопожарные клапана на воздуховодах при пересечении пожарных преград – помещение столовой.	ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008, п.7.11.1 СНиП 41-01-2003, п.7.1 СНиП 21-01-97* «На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее – системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: г) противопожарный клапан – на каждом транзитном сборном воздуховоде (на расстоянии не более 1 м от ближайшего к вентилятору ответвления), обслуживающем группу помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м^2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор»
25	Установить световое табло «Выход» на эвакуационном выходе: - Столовая; - Спортзал	п. 5.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими его совершению явилось отсутствие должного контроля со стороны Кумушкулова А.М., за соблюдением требований пожарной безопасности в Учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ **Вам необходимо:**

- рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий совершения административного правонарушения;
- усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности;
- принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки.

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор по городу
Сибай, Баймакскому, Зилаирскому
и Хайбуллинскому районам РБ
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы И.И.Исмагилов

Копию настоящего представления получил(а) Кумушкулов А.М.